

COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS SERVICIOS Y MAQUINARIA JIMENEZ Y FALCON, S. DE R. L. DE C.V.		HOJA DE RESUMEN DE ESTIMACIONES				
CALLE ARBOLES 101 LOCAL 68 COL. HERIBERTO KEHOE VICENT, VILLAHERMOSA, TABASCO, C.P. 86030. RFC: CPS150204FX6 FECHA: 30 DE NOVIEMBRE DE 2023		OBRA:	CONSTRUCCIÓN DE LA CASA UNIVERSITARIA DEL CACAO Y CHOCOLATE (MANO DE OBRA).			
		AREA:	SECRETARIA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	LOCALIDAD:	VILLAHERMOSA, TABASCO.	
		CONTRATISTA:	COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS SERVICIOS Y MAQUINARIA JIMENEZ Y FALCON, S. DE R. L. DE C.V.		MUNICIPIO:	CENTRO.
		CONTRATO No.:	CO-UJAT-SSA-IE04-ES/23	UNIDAD RESPONSABLE:	23300A	
		PROGRAMA:	2.5341E3	OFICIO AUT. INV.	SF/AP/0068-2/2023 - SF/AP/0646/2023	
		FONDO:	1103	FECHA:	21 DE FEBRERO DE 2023 - 08 NOVIEMBRE 2023	
		PERIODO DE TRABAJOS:	28 DE NOVIEMBRE AL 04 DE DICIEMBRE DE 2023		ESTIMACIÓN:	13 (TRECE) FINIQUITO
PARTIDA	HOJA NUM.	IMPORTE CONTRATADO	TOTAL POR PARTIDA			
PRESUPUESTO			ESTA ESTIMACIÓN	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO	
PRELIMINARES		\$ 566,780.01		\$ 798,882.71	\$ 798,882.71	
ESTRUCTURA		\$ 2,336,753.24		\$ 2,363,270.67	\$ 2,363,270.67	
ACABADOS		\$ 245,897.97		\$ 287,931.34	\$ 287,931.34	
CANCELERIA		\$ 140,197.30		\$ 162,794.88	\$ 162,794.88	
CARPINTERIA		\$ 115,816.92		\$ 75,786.92	\$ 75,786.92	
HERRERIA		\$ 163,915.49		\$ 152,795.71	\$ 152,795.71	
INSTALACIONES		\$ 215,094.45		\$ 190,599.42	\$ 190,599.42	
CONCEPTOS NO PREVISTOS		\$ 523,374.47	\$ 68,852.10	\$ 454,522.37	\$ 523,374.47	
SUBTOTAL		3,784,455.38	\$ 68,852.10	\$ 4,486,584.02	\$ 4,555,436.12	
16% DE I.V.A.		605,512.86	\$ 11,016.34	\$ 717,853.44	\$ 728,869.78	
TOTAL		4,389,968.24	\$ 79,868.44	\$ 5,204,437.46	\$ 5,284,305.90	
EL IMPORTE DE ESTA ESTIMACIÓN ES DE: \$ 79,868.44 (SON SETENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 44/100 M.N.)						
ESTADO CONTABLE:			AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO:		CONTRATISTA COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS SERVICIOS Y MAQUINARIA JIMENEZ Y FALCON, S. DE R. L. DE C.V.	
IMPORTE DEL CONTRATO + CONVENIO:	\$	5,379,968.24	IMPORTE ANTICIPO:		C.P. VICTOR MANUEL FALCON MORALES APODERADO LEGAL	
ESTIMADO A LA FECHA:	\$	5,284,305.90	AMORTIZACION ACUM.		ING. ANDRES PIEDRA RIVERA COORDINADOR GENERAL DE PROYECTOS Y SEGUIMIENTO DE OBRAS	
ESTA ESTIMACIÓN:	\$	79,868.44	AMORT. DE LA PRESENTE:		LIC. ALEJANDRINO BASTAR CORDERO ENCARGADO DE DESPACHO DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	
SALDO POR EJERCER:	\$	95,662.34	SALDO POR AMORTIZAR:			

