

**SECRETARÍA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DIRECCIÓN DE PROYECTOS Y SEGUIMIENTO DE OBRAS**

TRABAJOS DE PINTURA EN AREAS ADMINISTRATIVAS Y SALONES DE CLASES EN EL CENTRO INTERNACIONAL DE VINCULACIÓN Y ENSEÑANZAS

OBRA:

No. CONTRATO:

CO-UJAT-DCELE-AD03-ES/18

FECHA: 19-oct-18

**REPORTE DE AVANCE DE OBRA
(PROGRAMA DE BARRAS)**

No.	PARTIDAS	IMPORTE	%	AVANCE PROGRAMADO	AVANCE FÍSICO		OCTUBRE			NOVIEMBRE				
							1	2	3	4	5	6	7	8
1	ALBAÑILERIA Y ACACABOS	\$ 210,967.73	100.00	10.00	12.00	P								
						R								
2	0.	\$ -	0.00	0.00	0.00	P								
						R								
3	0	\$ -	0.00	0.00	0.00	P								
						R								
4	0	\$ -	0.00	0.00	0.00	P								
						R								
5	0	\$ -	0.00	0.00	0.00	P								
						R								
6						P								
						R								
7						P								
						R								

\$ 210,967.73

100.00

Fecha de Inicio:

19-oct-18

Avance Programado:

10.00

ING. IRVING GUTIERREZ VIDAL
SUPERVISOR DE OBRA

Fecha de Terminación:

28-oct-18

Avance Físico:

12.00

ARQ. MISAEL MARIN HERNANDEZ
CONTRATISTA

OBSERVACIONES: SE INICIA LOS TRABAJOS RELACIONADOS A ESTE CONTRATO

**SECRETARÍA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DIRECCIÓN DE PROYECTOS Y SEGUIMIENTO DE OBRAS**

TRABAJOS DE PINTURA EN AREAS ADMINISTRATIVAS Y SALONES DE CLASES EN EL CENTRO INTERNACIONAL DE VINCULACIÓN Y ENSEÑANZAS

OBRA:

No. CONTRATO:

CO-UJAT-DCELE-AD03-ES/18

FECHA: 22-oct-18

**REPORTE DE AVANCE DE OBRA
(PROGRAMA DE BARRAS)**

No.	PARTIDAS	IMPORTE	%	AVANCE PROGRAMADO	AVANCE FÍSICO		OCTUBRE				NOVIEMBRE			
							1	2	3	4	5	6	7	8
1	ALBAÑILERIA Y ACACABOS	\$ 210,967.73	100.00	40.00	50.00	P								
						R								
2	0	\$ -	0.00	0.00	0.00	P								
						R								
3	0	\$ -	0.00	0.00	0.00	P								
						R								
4	0	\$ -	0.00	0.00	0.00	P								
						R								
5	0	\$ -	0.00	0.00	0.00	P								
						R								
6						P								
						R								
7						P								
						R								

\$ 210,967.73

100.00

Fecha de Inicio:

19-oct-18

Avance Programado:

40.00

ING. IRVING GUTIERREZ VIDAL
SUPERVISOR DE OBRA

Fecha de Terminación:

28-oct-18

Avance Físico:

50.00

ARQ. MISAEL MARIN HERNANDEZ
CONTRATISTA

OBSERVACIONES: SE CONTINUAN LOS TRABAJOS RELACIONADOS A ESTE CONTRATO

**SECRETARÍA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DIRECCIÓN DE PROYECTOS Y SEGUIMIENTO DE OBRAS**

OBRA:

TRABAJOS DE PINTURA EN AREAS ADMINISTRATIVAS Y SALONES DE CLASES EN EL CENTRO INTERNACIONAL DE VINCULACIÓN Y ENSEÑANZAS

No. CONTRATO:

CO-UJAT-DCELE-AD03-ES/18

FECHA: 24-oct-18

**REPORTE DE AVANCE DE OBRA
(PROGRAMA DE BARRAS)**

No.	PARTIDAS	IMPORTE	%	AVANCE PROGRAMADO	AVANCE FÍSICO		OCTUBRE				NOVIEMBRE			
							1	2	3	4	5	6	7	8
1	ALBAÑILERIA Y ACACABOS	\$ 210,967.73	100.00	60.00	61.00	P								
						R								
2	0	\$ -	0.00	0.00	0.00	P								
						R								
3	0	\$ -	0.00	0.00	0.00	P								
						R								
4	0	\$ -	0.00	0.00	0.00	P								
						R								
5	0	\$ -	0.00	0.00	0.00	P								
						R								
6						P								
						R								
7						P								
						R								

\$ 210,967.73

100.00

Fecha de Inicio:

19-oct-18

Avance Programado:

60.00

ING. IRVING GUTIERREZ VIDAL
SUPERVISOR DE OBRA

Fecha de Terminación:

28-oct-18

Avance Físico:

61.00

ARQ. MISAEL MARIN HERNANDEZ
CONTRATISTA

OBSERVACIONES: SE CONTINUAN LOS TRABAJOS RELACIONADOS A ESTE CONTRATO



UNIVERSIDAD JUÁREZ
AUTÓNOMA DE TABASCO
"ESTUDIO EN LA DUDA. ACCIÓN EN LA FE"

DPSO
DIRECCIÓN DE PROYECTOS Y SEGUIMIENTO DE OBRAS



SECRETARÍA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DIRECCIÓN DE PROYECTOS Y SEGUIMIENTO DE OBRAS

OBRA:

TRABAJOS DE PINTURA EN AREAS ADMINISTRATIVAS Y SALONES DE CLASES EN EL CENTRO INTERNACIONAL DE VINCULACIÓN Y ENSEÑANZAS

No. CONTRATO:

CO-UJAT-DCELE-AD03-ES/18

FECHA:

26-oct-18

REPORTE DE AVANCE DE OBRA
(PROGRAMA DE BARRAS)

No.	PARTIDAS	IMPORTE	%	AVANCE PROGRAMADO	AVANCE FÍSICO		OCTUBRE				NOVIEMBRE			
							1	2	3	4	5	6	7	8
1	ALBAÑILERIA Y ACABOS	\$ 210,967.73	100.00	80.00	83.00	P								
						R								
2	0	\$ -	0.00	0.00	0.00	P								
						R								
3	0	\$ -	0.00	0.00	0.00	P								
						R								
4	0	\$ -	0.00	0.00	0.00	P								
						R								
5	0	\$ -	0.00	0.00	0.00	P								
						R								
6						P								
						R								
7						P								
						R								

\$ 210,967.73

100.00

Fecha de Inicio:

19-oct-18

Avance Programado:

80.00

ING. IRVING GUTIERREZ VIDAL
SUPERVISOR DE OBRA

Fecha de Terminación:

28-oct-18

Avance Físico:

83.00

ARQ. MISAEL MARIN HERNANDEZ
CONTRATISTA

OBSERVACIONES: SE CONTINUAN LOS TRABAJOS RELACIONADOS A ESTE CONTRATO

Miembro CUMEX desde 2008

Consortio de
Universidades
Mexicanas
UNA ALIANZA DE CALIDAD POR LA EDUCACIÓN SUPERIOR

Av. Universidad No. 238 C. P. 86000 Villahermosa, Tabasco, México Tel. (0193) 3-12-74-39,
3-58-15-00 Ext. 6124 y 6125 E-mail: coordinacion.cso@ujat.mx

Código: RAOPB-DPSO-SO-01

**SECRETARÍA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DIRECCIÓN DE PROYECTOS Y SEGUIMIENTO DE OBRAS**

TRABAJOS DE PINTURA EN AREAS ADMINISTRATIVAS Y SALONES DE CLASES EN EL CENTRO INTERNACIONAL DE VINCULACIÓN Y ENSEÑANZAS

OBRA:

No. CONTRATO:

CO-UJAT-DCELE-AD03-ES/18

FECHA: 28-oct-18

**REPORTE DE AVANCE DE OBRA
(PROGRAMA DE BARRAS)**

No.	PARTIDAS	IMPORTE	%	AVANCE PROGRAMADO	AVANCE FÍSICO		OCTUBRE				NOVIEMBRE			
							1	2	3	4	5	6	7	8
1	ALBAÑILERIA Y ACABOS	\$ 210,967.73	100.00	100.00	100.00	P								
						R								
2	0	\$ -	0.00	0.00	0.00	P								
						R								
3	0	\$ -	0.00	0.00	0.00	P								
						R								
4	0	\$ -	0.00	0.00	0.00	P								
						R								
5	0	\$ -	0.00	0.00	0.00	P								
						R								
6						P								
						R								
7						P								
						R								

\$ 210,967.73

100.00

Fecha de Inicio:

19-oct-18

Avance Programado:

100.00

ING. IRVING GUTIERREZ VIDAL
SUPERVISOR DE OBRA

Fecha de Terminación:

28-oct-18

Avance Físico:

100.00

ARQ. MISAEL MARIN HERNANDEZ
CONTRATISTA

OBSERVACIONES: SE FINALIZAN LOS TRABAJOS RELACIONADOS A ESTE CONTRATO