

**SECRETARÍA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DIRECCIÓN DE PROYECTOS Y SEGUIMIENTO DE OBRAS**

TRABAJOS DE IMPERMEABILIZACION EN EDIFICIO PRINCIPAL DEL CENTRO DE ENSEÑANZAS DE LENGUAS EXTRANJERAS, SEDE CENTENARIO.

OBRA:

No. CONTRATO:

CO-UJAT-DCELE-AD04-ES/18

FECHA: 19-oct-18

**REPORTE DE AVANCE DE OBRA
(PROGRAMA DE BARRAS)**

No.	PARTIDAS	IMPORTE	%	AVANCE PROGRAMADO	AVANCE FISICO		OCTUBRE				NOVIEMBRE			
							1	2	3	4	5	6	7	8
1	ALBAÑILERIA Y ACACABOS	\$ 228,773.24	100.00	10.00	12.00	P								
						R								
2	0	\$ -	0.00	0.00	0.00	P								
						R								
3	0	\$ -	0.00	0.00	0.00	P								
						R								
4	0	\$ -	0.00	0.00	0.00	P								
						R								
5	0	\$ -	0.00	0.00	0.00	P								
						R								
6						P								
						R								
7						P								
						R								

\$ 228,773.24

100.00

Fecha de Inicio:

19-oct-18

Avance Programado:

10.00

ING. IRVING GUTIERREZ VIDAL
SUPERVISOR DE OBRA

Fecha de Terminación:

28-oct-18

Avance Físico:

12.00

ARQ. MISAEL MARIN HERNANDEZ
CONTRATISTA

OBSERVACIONES: SE INICIA LOS TRABAJOS RELACIONADOS A ESTE CONTRATO

**SECRETARÍA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DIRECCIÓN DE PROYECTOS Y SEGUIMIENTO DE OBRAS**

TRABAJOS DE IMPERMEABILIZACIÓN EN EDIFICIO PRINCIPAL DEL CENTRO DE ENSEÑANZAS DE LENGUAS EXTRANJERAS, SEDE CENTENARIO.

OBRA:

No. CONTRATO:

CO-UJAT-DCELE-AD04-ES/18

FECHA: 22-oct-18

**REPORTE DE AVANCE DE OBRA
(PROGRAMA DE BARRAS)**

No.	PARTIDAS	IMPORTE	%	AVANCE PROGRAMADO	AVANCE FÍSICO		OCTUBRE				NOVIEMBRE			
							1	2	3	4	5	6	7	8
1	ALBAÑILERIA Y ACACABOS	\$ 228,773.24	100.00	40.00	50.00	P								
						R								
2	0	\$ -	0.00	0.00	0.00	P								
						R								
3	0	\$ -	0.00	0.00	0.00	P								
						R								
4	0	\$ -	0.00	0.00	0.00	P								
						R								
5	0	\$ -	0.00	0.00	0.00	P								
						R								
6						P								
						R								
7						P								
						R								

\$ 228,773.24

100.00

Fecha de Inicio:

19-oct-18

Avance Programado:

40.00

ING. IRVING GUTIERREZ VIDAL
SUPERVISOR DE OBRA

Fecha de Terminación:

28-oct-18

Avance Físico:

50.00

ARQ. MISAEL MARIN HERNANDEZ
CONTRATISTA

OBSERVACIONES: SE CONTINUAN LOS TRABAJOS RELACIONADOS A ESTE CONTRATO

**SECRETARÍA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DIRECCIÓN DE PROYECTOS Y SEGUIMIENTO DE OBRAS**

TRABAJOS DE IMPERMEABILIZACIÓN EN EDIFICIO PRINCIPAL DEL CENTRO DE ENSEÑANZAS DE LENGUAS EXTRANJERAS, SEDE CENTENARIO.

OBRA:

No. CONTRATO:

CO-UJAT-DCELE-AD04-ES/18

FECHA:

24-oct-18

**REPORTE DE AVANCE DE OBRA
(PROGRAMA DE BARRAS)**

No.	PARTIDAS	IMPORTE	%	AVANCE PROGRAMADO	AVANCE FÍSICO		OCTUBRE				NOVIEMBRE			
							1	2	3	4	5	6	7	8
1	ALBAÑILERIA Y ACACABOS	\$ 228,773.24	100.00	60.00	61.00	P								
						R								
2	0	\$ -	0.00	0.00	0.00	P								
						R								
3	0	\$ -	0.00	0.00	0.00	P								
						R								
4	0	\$ -	0.00	0.00	0.00	P								
						R								
5	0	\$ -	0.00	0.00	0.00	P								
						R								
6						P								
						R								
7						P								
						R								

\$ 228,773.24

100.00

Fecha de Inicio:

19-oct-18

Avance Programado:

60.00

ING. IRVING GUTIERREZ VIDAL
SUPERVISOR DE OBRA

Fecha de Terminación:

28-oct-18

Avance Físico:

61.00

ARQ. MISAEL MARIN HERNANDEZ
CONTRATISTA

OBSERVACIONES: SE CONTINUAN LOS TRABAJOS RELACIONADOS A ESTE CONTRATO

**SECRETARÍA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DIRECCIÓN DE PROYECTOS Y SEGUIMIENTO DE OBRAS**

TRABAJOS DE IMPERMEABILIZACION EN EDIFICIO PRINCIPAL DEL CENTRO DE ENSEÑANZAS DE LENGUAS EXTRANJERAS, SEDE CENTENARIO.

OBRA:

No. CONTRATO:

CO-UJAT-DCELE-AD04-ES/18

FECHA: 26-oct-18

**REPORTE DE AVANCE DE OBRA
(PROGRAMA DE BARRAS)**

No.	PARTIDAS	IMPORTE	%	AVANCE PROGRAMADO	AVANCE FÍSICO		OCTUBRE				NOVIEMBRE			
							1	2	3	4	5	6	7	8
1	ALBAÑILERIA Y ACACABOS	\$ 228,773.24	100.00	80.00	83.00	P								
						R								
2	0	\$ -	0.00	0.00	0.00	P								
						R								
3	0	\$ -	0.00	0.00	0.00	P								
						R								
4	0	\$ -	0.00	0.00	0.00	P								
						R								
5	0	\$ -	0.00	0.00	0.00	P								
						R								
6						P								
						R								
7						P								
						R								

\$ 228,773.24

100.00

Fecha de Inicio:

19-oct-18

Avance Programado:

80.00

ING. IRVING GUTIERREZ VIDAL
SUPERVISOR DE OBRA

Fecha de Terminación:

28-oct-18

Avance Físico:

83.00

ARQ. MISAEL MARIN HERNANDEZ
CONTRATISTA

OBSERVACIONES: SE CONTINUAN LOS TRABAJOS RELACIONADOS A ESTE CONTRATO

**SECRETARÍA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DIRECCIÓN DE PROYECTOS Y SEGUIMIENTO DE OBRAS**

OBRA:

TRABAJOS DE IMPERMEABILIZACION EN EDIFICIO PRINCIPAL DEL CENTRO DE ENSEÑANZAS DE LENGUAS EXTRANJERAS, SEDE CENTENARIO.

No. CONTRATO:

CO-UJAT-DCELE-AD04-ES/18

FECHA: 28-oct-18

**REPORTE DE AVANCE DE OBRA
(PROGRAMA DE BARRAS)**

No.	PARTIDAS	IMPORTE	%	AVANCE PROGRAMADO	AVANCE FÍSICO		OCTUBRE				NOVIEMBRE			
							1	2	3	4	5	6	7	8
1	ALBAÑILERIA Y ACACABOS	\$ 228,773.24	100.00	100.00	100.00	P								
						R								
2	0	\$ -	0.00	0.00	0.00	P								
						R								
3	0	\$ -	0.00	0.00	0.00	P								
						R								
4	0	\$ -	0.00	0.00	0.00	P								
						R								
5	0	\$ -	0.00	0.00	0.00	P								
						R								
6						P								
						R								
7						P								
						R								

\$ 228,773.24

100.00

Fecha de Inicio:

19-oct-18

Avance Programado:

100.00

ING. IRVING GUTIERREZ VIDAL
SUPERVISOR DE OBRA

Fecha de Terminación:

28-oct-18

Avance Físico:

100.00

ARQ. MISAEL MARIN HERNANDEZ
CONTRATISTA

OBSERVACIONES: SE FINALIZAN LOS TRABAJOS RELACIONADOS A ESTE CONTRATO