

SECRETARÍA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DIRECCIÓN DE PROYECTOS Y SEGUIMIENTO DE OBRAS

OBRA:

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE AIRE ACONDICIONADO EN DIVERSAS ÁREAS DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO.

No. CONTRATO:

CO-UJAT-SSA-IF02C-A-FE/19

Fecha: 20 DE JULIO DE 2019

REPORTE DE AVANCE DE OBRA

[illegible]

\$1,067,284.63	100.00	Fecha de Inicio:
----------------	--------	------------------

20 DE JULIO DE 2019

Avance Programado:

1.67

SUPERVISOR DE OBRA

SUPERVISOR DE OBRA

Fecha de Terminación:

08 DE AGOSTO DE 2019

Avance Físico:

200

ING. ADAN CAMACHO SALGADO
CONTRATISTA

Miembro CUMEX desde 2008

Consortio de
Universidades
Mexicanas

UNA ALLENZA DE CALIDAD POR LA EDUCACIÓN SUPERIOR

Av. Universidad No. 238 C. P. 86000 Villahermosa, Tabasco, México Tel. (0193) 3-12-74-39;
3-58-15-00 Ext. 6124 y 6125 E-mail: direccion.pso@ujat.mx

OBSERVACIONES: SE INICIAN LOS TRABAJOS REFERENTES A ESTE CONTRATO

SECRETARÍA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DIRECCIÓN DE PROYECTOS Y SEGUIMIENTO DE OBRAS

OBRA:

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE AIRE ACONDICIONADO EN DIVERSAS ÁREAS DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO.

No. CONTRATO:

CO-UJAT-SSA-IF02C-A-FE/19

Fecha:

26 DE JULIO DE 2019

REPORTE DE AVANCE DE OBRA

[illegible]

\$1,067,284.63	100.00	Fecha de Inicio:	20 DE JULIO DE 2019	Avance Programado:
----------------	--------	------------------	---------------------	--------------------

30.44

ING. IRVING GUTIERREZ VIDAL
SUPERVISOR DE OBRA

Fecha de Terminación:

08 DE AGOSTO DE 2019

Avance Físico:

32 09

ING. ADAN CAMACHO SALGADO
CONTRATISTA

OBSERVACIONES: SE INICIAN LOS TRABAJOS REFERENTES A ESTE CONTRATO

Miembro CUMEX desde 2008

Consortio de
Universidades
Mexicanas

Av. Universidad No. 238 C. P. 86000 Villahermosa, Tabasco, México Tel. (0193) 3-12-74-39,
3-58-15-00 Ext. 6124 y 6125 E-mail: direccion.pso@uiat.mx

SECRETARÍA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DIRECCIÓN DE PROYECTOS Y SEGUIMIENTO DE OBRAS

OBRA:

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE AIRE ACONDICIONADO EN DIVERSAS ÁREAS DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO.

No. CONTRATO:

CO-UJAT-SSA-IF02C-A-FE/19

Fecha: 30 DE JULIO DE 2019

REPORTE DE AVANCE DE OBRA

No.	PARTIDAS	IMPORTE	%	AVANCE PROGRAMADO	AVANCE FÍSICO	JULIO							AGOSTO							SEPTIEMBRE																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									

\$1,067,284.63 100.00

20 DE JULIO DE 2019

Avance Programado:

62.40

ING. IRVING GUTIERREZ VIDAL
SUPERVISOR DE OBRA

08 DE AGOSTO DE 2019

Avance Físico:

65.47

OBSERVACIONES: SE INICIAN LOS TRABAJOS REFERENTES A ESTE CONTRATO

ING. ADAN CAMACHO SALGADO
CONTRATISTA

SECRETARÍA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DIRECCIÓN DE PROYECTOS Y SEGUIMIENTO DE OBRAS

OBRA:

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE AIRE ACONDICIONADO EN DIVERSAS ÁREAS DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO.

No. CONTRATO:

CO-UJAT-SSA-IF02C-A-FE/19

Fecha: 02 DE AGOSTO DE 2019

REPORTE DE AVANCE DE OBRA

[illegible]

\$1,067,284.63	100.00	Fecha de Inicio:
----------------	--------	------------------

20 DE JULIO DE 2019

Avance Programado:

79.51

ING. IRVING GUTIERREZ VIDAL
SUPERVISOR DE OBRA

SUPERVISOR DE OBRA

Fecha de Terminación:

08 DE AGOSTO DE 2019

Avance Físico:

81.35

OBSERVACIONES: SE INICIAN LOS TRABAJOS REFERENTES A ESTE CONTRATO

ING. ADAN CAMACHO SALGADO
CONTRATISTA

~~CONTRATISTA~~

Miembro CUMEX desde 2008

**Consortio de
Universidades
Mexicanas**

UNA ALIANZA DE CALIDAD POR LA EDUCACIÓN SUPERIOR

Av. Universidad No. 238 C. P. 86000 Villahermosa, Tabasco, México Tel. (0193) 3-12-74-39,
3-58-15-00 Ext. 6124 y 6125 E-mail: direccion.pso@ujat.mx

SECRETARÍA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DIRECCIÓN DE PROYECTOS Y SEGUIMIENTO DE OBRAS

OBRA:

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE AIRE ACONDICIONADO EN DIVERSAS ÁREAS DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO.

No. CONTRATO:

CO-UJAT-SSA-IF02C-A-FE/19

Fecha: 08 DE AGOSTO DE 2019

REPORTE DE AVANCE DE OBRA

[illegible]

Fecha de Inicio:	20 DE JULIO DE 2019	Avance Programado:	100.00
\$1 067 284.63	100.00		

SUPERVISOR DE OBRA

SUPERVISOR DE OBRA

Fecha de Terminación: 08 DE AGOSTO DE 2019

Avance Físico:

100.00

OBSERVACIONES: SE INICIAN LOS TRABAJOS REFERENTES A ESTE CONTRATO

ING. ADAN CAMACHO SALGADO
CONTRATISTA

Miembro CUMEX desde 2008

Consortio de
Universidades
Mexicanas

THE ATTEMPT OF CALIBRATIONS TO EXPLANATION

Av. Universidad No. 238 C. P. 86000 Villahermosa, Tabasco, México Tel. (0193) 3-12-74-39,
3-58-15-00 Ext. 6124 v 6125 E-mail: direccion.pso@ujat.mx

SECRETARÍA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DIRECCIÓN DE PROYECTOS Y SEGUIMIENTO DE OBRAS

OBRA:

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE EN LA BIBLIOTECA DE LA DIVISIÓN ACADÉMICA DE CIENCIAS DE LA SALUD Y DEL TEATRO UNIVERSITARIO.

No. CONTRATO:

CO-UJAT-SSA-IF02C-B-FE/19

Fecha: 20 DE JULIO DE 2019

REPORTE DE AVANCE DE OBRA

No.	PARTIDAS	IMPORTE	%	AVANCE PROGRAMADO	AVANCE FISICO
	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE EN LA BIBLIOTECA DE LA DIVISION ACADÉMICA DE CIENCIAS DE LA SALUD Y DEL TEATRO UNIVERSITARIO.				
					P
					R
					P
					R
	TEATRO UNIVERSITARIO-UJAT	\$ 109,144.08	31.82	1.00	P R
					P
					R
	BIBLIOTECA DACS-UJAT	\$ 233,867.55	68.18	0.00	P R
					P
					R
					P
					R

Fecha de Inicio:	
\$ 343,011.63	100.00

20 DE JULIO DE 2019

Avance Programado:

0.32

ING. IRVING GUTIERREZ VIDAL
SUPERVISOR DE OBRA

SUPERVISOR DE OBRA

Fecha de Terminación:

08 DE AGOSTO DE 2019

Avance Físico:

4.50

ING. ADAN CAMACHO SALGADO

~~CONTRATISTA~~

Miembro CUMEX desde 2008

Consortio de
Universidades
Mexicanas

UNA ALIANZA DE CALIDAD POR LA EDUCACIÓN SUPERIOR

Av. Universidad No. 238 C. P. 86000 Villahermosa, Tabasco, México Tel. (0193) 3-12-74-39,
3-58-15-00 Ext. 6124 y 6125 E-mail: direccion.pso@ujat.mx

OBSERVACIONES: SE INICIAN LOS TRABAJOS REFERENTES A ESTE CONTRATO

SECRETARÍA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DIRECCIÓN DE PROYECTOS Y SEGUIMIENTO DE OBRAS

OBRA:

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE EN LA BIBLIOTECA DE LA DIVISIÓN ACADÉMICA DE CIENCIAS DE LA SALUD Y DEL TEATRO UNIVERSITARIO.

No. CONTRATO:

CO-UJAT-SSA-IF02C-B-FE/19

Fecha: 26 DE JULIO DE 2019

REPORTE DE AVANCE DE OBRA

[illegible]

Fecha de Inicio:	
\$ 343,011.63	100.00

20 DE JULIO DE 2019

Avance Programado:

26.59

SUPERVISOR DE OBRA

SUPERVISOR DE OBRA

Fecha de Terminación:

08 DE AGOSTO DE 2019

Avance Físico:

29.55

ING. ADAN CAMACHO SALGADO

CONTRATISTA

Miembro CUMEX desde 2008

**Consortio de
Universidades
Mexicanas**

THE UNIVERSITY OF CHICAGO PRESS

Av. Universidad No. 238 C. P. 86000 Villahermosa, Tabasco, México Tel. (0193) 3-12-74-39,
3-58-15-00 Ext. 6124 y 6125 E-mail: direccion.pso@ujat.mx

OBSERVACIONES: SE INICIAN LOS TRABAJOS REFERENTES A ESTE CONTRATO

SECRETARÍA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DIRECCIÓN DE PROYECTOS Y SEGUIMIENTO DE OBRAS

OBRA:

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE EN LA BIBLIOTECA DE LA DIVISIÓN ACADÉMICA DE CIENCIAS DE LA SALUD Y DEL TEATRO UNIVERSITARIO.

No. CONTRATO:

CO-UJAT-SSA-IF02C-B-FE/19

Fecha:

30 DE JULIO DE 2019

REPORTE DE AVANCE DE OBRA

No.	PARTIDAS	IMPORTE	%	AVANCE PROGRAMADO	AVANCE FÍSICO	JULIO				AGOSTO				SEPTIEMBRE			
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE EN LA BIBLIOTECA DE LA DIVISIÓN ACADÉMICA DE CIENCIAS DE LA SALUD Y DEL TEATRO UNIVERSITARIO.																
						P											
						R											
						P											
						P											
						R											
						P											
						R											
	TEATRO UNIVERSITARIO-UJAT	\$ 109,144.08	31.82	60.00	65.00												
						P											
						R											
						P											
						R											
						P											
						R											
	BIBLIOTECA DACS-UJAT	\$ 233,867.55	68.18	45.00	51.00												
						P											
						R											
						P											
						R											
						P											
						R											
						P											
						R											

\$ 343,011.63 100.00 Fecha de Inicio: 20 DE JULIO DE 2019 Avance Programado: 49.77

ING. IRVING GUTIERREZ VIDAL
SUPERVISOR DE OBRA

Fecha de Terminación: 08 DE AGOSTO DE 2019 Avance Físico: 55.45

OBSERVACIONES: SE INICIAN LOS TRABAJOS REFERENTES A ESTE CONTRATO

ING. ADAN CAMACHO SALGADO
CONTRATISTA

SECRETARÍA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DIRECCIÓN DE PROYECTOS Y SEGUIMIENTO DE OBRAS

OBRA:

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE EN LA BIBLIOTECA DE LA DIVISIÓN ACADÉMICA DE CIENCIAS DE LA SALUD Y DEL TEATRO UNIVERSITARIO.

No. CONTRATO:

CO-UJAT-SSA-IF02C-B-FE/19

Fecha: 02 DE AGOSTO DE 2019

REPORTE DE AVANCE DE OBRA

No.	PARTIDAS	IMPORTE	%	AVANCE PROGRAMADO	AVANCE FÍSICO	JULIO				AGOSTO				SEPTIEMBRE				
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE EN LA BIBLIOTECA DE LA DIVISION ACADÉMICA DE CIENCIAS DE LA SALUD Y DEL TEATRO UNIVERSITARIO.																	
						P												
						R												
						P												
						R												
	TEATRO UNIVERSITARIO-UJAT	\$ 109,144.08	31.82	100.00	100.00	P												
						R												
						P												
						R												
						P												
	BIBLIOTECA DACS-UJAT	\$ 233,867.55	68.18	68.00	71.00	P												
						R												
						P												
						R												
						P												
						R												

\$ 343,011.63 100.00

Fecha de Inicio:

20 DE JULIO DE 2019

Avance Programado:

78.18

ING. IRVING GUTIERREZ VIDAL

SUPERVISOR DE OBRA

Fecha de Terminación:

08 DE AGOSTO DE 2019

Avance Físico:

80.23

OBSERVACIONES: SE INICIAN LOS TRABAJOS REFERENTES A ESTE CONTRATO

ING. ADAN CAMACHO SALGADO

CONTRATISTA

Miembro CUMEX desde 2008

Consortio de
Universidades
Mexicanas

UNA ALIANZA DE CALIDAD POR LA EDUCACIÓN SUPERIOR

Av. Universidad No. 238 C. P. 86000 Villahermosa, Tabasco, México Tel. (0193) 3-12-74-39,
3-58-15-00 Ext. 6124 y 6125 E-mail: direccion.pso@ujat.mx

DIRECCION DE PROYECTOS Y SEGUIMIENTO DE OBRAS

SECRETARÍA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DIRECCIÓN DE PROYECTOS Y SEGUIMIENTO DE OBRAS

OBRA:

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE EN LA BIBLIOTECA DE LA DIVISIÓN ACADÉMICA DE CIENCIAS DE LA SALUD Y DEL TEATRO UNIVERSITARIO.

No. CONTRATO:

CO-UJAT-SSA-IF02C-B-FE/19

Fecha: 08 DE AGOSTO DE 2019

REPORTE DE AVANCE DE OBRA

[illegible]

\$	343,011.63	100.00	Fecha de Inicio:	20 DE JULIO DE 2019	Avance Programado:	100.00
----	------------	--------	------------------	---------------------	--------------------	--------

Avance Programado:

20 DE JULIO DE 2019

Fecha de Inicio:

\$ 343,011.63 100.00

ING. IRVING GUTIERREZ VIDAL
SUPERVISOR DE OBRA

SUPERVISOR DE OBRA

Fecha de Terminación:

08 DE AGOSTO DE 2019

Avance Físico:

100.00

OBSERVACIONES: SE INICIAN LOS TRABAJOS REFERENTES A ESTE CONTRATO

ING. ADAN CAMACHO SALGADO
CONTRATISTA

CONTRATISTA

Miembro CUMEX desde 2008

Consortio de
Universidades
Mexicanas

UNA ALIANZA DE CALIDAD POR LA ENTREGA

Av. Universidad No. 238 C. P. 86000 Villahermosa, Tabasco, México Tel. (0193) 3-12-74-39,
3-58-15-00 Ext. 6124 y 6125 E-mail: direccion.pso@ujat.mx