



ÁREA	: CENTRO INTERNACIONAL DE VINCULACIÓN Y ENSEÑANZA	CONTRATO No.	: CO-UJAT-CIVE-IF01C-FE/17
TIPO DE CONTRATO	: FEDERAL	FECHA	: 07 DE JUNIO DE 2017
PROGRAMA	: 5102	OBRA	: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS CHILLER EN EL CENTRO INTERNACIONAL DE VINCULACIÓN Y ENSEÑANZA.
FONDO	: 11010004	CONTRATISTA	: CARLOS RAFAEL GARCÍA ORTIZ
UNIDAD RESPONSABLE	: 23900A	IMPORTE CONTRATADO	: \$ 980,971.91
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN	: INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	IMPORTE AUTORIZADO	: \$ 1,110,683.25
LOCALIDAD	: VILLAHERMOSA.	IMPORTE DE ANTICIPO	: \$ 294,291.57
MUNICIPIO	: CENTRO, TABASCO.	OFICIO DE AUT. DE INV.	: S.F./0603/2017
PLAZO DE EJECUCIÓN	: 30 DÍAS NATURALES	FECHA	: 09 DE MAYO DE 2017
FECHA DE INICIO	: 08 DE JUNIO DE 2017		
FECHA DE TERMINACIÓN	: 07 DE JULIO DE 2017		

**REPORTE DE SUPERVISIÓN DE OBRA  
(FÍSICO - FINANCIERO)**

FECHA DE REPORTE: 14 DE JULIO DE 2017 ✓

ESTIMACIÓN No.	: 1 (UNO) TRABAJOS EJECUTADOS	PERIODO COMPRENDIDO	: 08 AL 30 DE JUNIO DE 2017 ✓
	<b>ESTE CARGO</b>	<b>%</b>	<b>ACUMULADO</b>
ESTA ESTIMACIÓN	: \$ 665,613.34 ✓	67.85% ✓	\$ 665,613.34 67.85% ✓
TRABAJOS EJECUTADOS			
CANTIDADES ADICIONALES	: \$ -		\$ -
CONCEPTOS NO PREVISTOS	: \$ -		\$ -
ESCALATORIAS	: \$ -		\$ -
DEDUCTIVAS	: \$ -		\$ -
<b>TOTALES</b>	: \$ 665,613.34 ✓	67.85%	\$ 665,613.34 67.85%

OBSERVACIONES:

ING. IRVING GUTIÉRREZ VIDAL  
SUPERVISOR DE OBRA

M.A. JESÚS RAMÓN HERRERA PRIEGO  
JEFE DE DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO DE OBRAS

M.A.C. JOSE DARWIN HERNÁNDEZ MARTÍNEZ  
DIRECTOR DE PROYECTOS Y SEGUIMIENTO DE OBRAS