



UNIVERSIDAD JUÁREZ
AUTÓNOMA DE TABASCO

"ESTUDIO EN LA DUDA. ACCIÓN EN LA FE"

DPSO
DIRECCIÓN DE PROYECTOS Y SEGUIMIENTO DE OBRAS



SECRETARÍA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DIRECCIÓN DE PROYECTOS Y SEGUIMIENTO DE OBRAS

OBRA:

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A UNIDADES MANEJADORAS DE AIRE ACONDICIONADO EN EL CENTRO INTERNACIONAL DE VINCULACIÓN Y ENSEÑANZA.

No. CONTRATO:

CO-UJAT-DCELE-AD02-ES/18

FECHA:

23-oct-18

REPORTE DE AVANCE DE OBRA
(PROGRAMA DE BARRAS)

No.	PARTIDAS	IMPORTE	%	AVANCE PROGRAMADO	AVANCE FÍSICO	CORTE																							
						Octubre												Nov.											
						1				2								3											
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A UNIDADES MANEJADORAS DE AIRE ACONDICIONADO EN EL C.I.V.E.																												
1	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A UNIDADES DE AIRE DE 1 A 5 TONELADAS.	\$ 49,950.00	40.40	33.00	33.00	P																							
						R																							
2	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A UNIDADES DE AIRE DE 7 A 10 TONELADAS.	\$ 46,200.00	37.36			P																							
						R																							
3	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A MOTOR VENTILADOR DE 1 A 5 HP.	\$ 27,500.00	22.24			P																							
						R																							
4																													
5																													
6																													

\$ 123,650.00 100.00

Fecha de Inicio: 19-oct-18

Avance Programado: 13.33

ING. IRVING GUTIERREZ VIDAL
SUPERVISOR DE OBRA

Fecha de Terminación: 02-nov-18

Avance Físico: 13.33

ING. JOSÉ MANUEL CAMACHO QUEZADA
CONTRATISTA

OBSERVACIONES:



UNIVERSIDAD JUÁREZ
AUTÓNOMA DE TABASCO

"ESTUDIO EN LA DUDA. ACCIÓN EN LA FE"

DPSO
DIRECCIÓN DE PROYECTOS Y SEGUIMIENTO DE OBRAS



SECRETARÍA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DIRECCIÓN DE PROYECTOS Y SEGUIMIENTO DE OBRAS

OBRA:

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A UNIDADES MANEJADORAS DE AIRE ACONDICIONADO EN EL CENTRO INTERNACIONAL DE VINCULACIÓN Y ENSEÑANZA.

No. CONTRATO:

CO-UJAT-DCELE-AD02-ES/18

FECHA:

29-oct-18

REPORTE DE AVANCE DE OBRA
(PROGRAMA DE BARRAS)

(PROGRAMA DE BARRAS)										CORTE																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
No.	PARTIDAS	IMPORTE	%	AVANCE PROGRAMADO	AVANCE FÍSICO		Octubre												Nov.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
							1						2						3																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A UNIDADES MANEJADORAS DE AIRE ACONDICIONADO EN EL C.I.V.E.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														</

\$ 123,650.00 100.00

Fecha de Inicio: 19-oct-18

Avance Programado: 69.45

ING. IRVING GUTIERREZ VIDAL
SUPERVISOR DE OBRA

Fecha de Terminación: 02-nov-18


Avance Físico: 69.45

ING. JOSÉ MANUEL CAMACHO QUEZADA
CONTRATISTA

OBSERVACIONES:

Miembro CUMEX desde 2008
Consortio de
Universidades
Mexicanas
UNA ALIANZA DE CALIDAD POR LA EDUCACIÓN SUPERIOR

Av. Universidad No. 238 C. P. 86000 Villahermosa, Tabasco, México Tel. (0193) 3-12-74-39,
3-58-15-00 Ext. 6124 y 6125 E-mail: coordinacion.cso@ujat.mx



Av. Universidad No. 238 C. P. 86000 Villahermosa, Tabasco, México Tel. (0193) 3-12-74-39,
3-58-15-00 Ext. 6124 y 6125 E-mail: coordinacion.cso@ujat.mx

OBSERVACIONES: CON ESTA FECHA 02 DE NOVIEMBRE DE 2018 ES LA CONCLUSION AL 100 % DE LOS TRABAJOS CONVENIDOS DE ESTE CONTRATO.