

UNIVERSIDAD JUÁREZ
AUTÓNOMA DE TABASCO
"ESTUDIO EN LA DUDA. ACCIÓN EN LA FE"

DPSO
DIRECCIÓN DE PROYECTOS Y SEGUIMIENTO DE OBRAS

SECRETARÍA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DIRECCIÓN DE PROYECTOS Y SEGUIMIENTO DE OBRAS

OBRA: TRABAJOS DIVERSOS DE CANCELERÍA EN LOS EDIFICIOS A Y B DE LA DACEA, CIUDAD UNIVERSITARIA DEL CONOCIMIENTO.

No. CONTRATO: CO-UJAT-SSA-DPSO-AD06C-FE/19

FECHA: 09-oct-19

**REPORTE DE AVANCE DE OBRA
(PROGRAMA DE BARRAS)**

No.	PARTIDAS	IMPORTE	%	AVANCE PROGRAMADO	AVANCE FÍSICO	OCTUBRE													
						8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
1	PRELIMINARES		0.00%	20.00	25.00														
2	ALBANILERÍA Y ACABADOS		0.00%																
3	OBRA EXTERIOR		0.00%																

\$ 101,508.12 0.0%

Avance Programado: 0.00

08-oct-19

Fecha de Inicio:

14-oct-19


Fecha de Terminación:

Avance Físico: 0.00

ING. IRVING GUTIERREZ VIDAL
SUPERVISOR DE OBRA


ING. FELIX GONZALEZ ROMERO
CONTRATISTA

OBSERVACIONES:



Miembro CUMEX desde 2008
Consorcio de Universidades Mexicanas
UNA ALIANZA DE CALIDAD PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR

Av. Universidad No. 238 C. P. 86000 Villahermosa, Tabasco, México Tel. (0193) 3-12-74-39, 3-58-15-00 Ext. 6124 y 6125 E-mail: coordinacion.cso@ujat.mx Código: RAOPB-DPSO-SO-01



**UNIVERSIDAD JUÁREZ
AUTÓNOMA DE TABASCO**
"ESTUDIO EN LA DUDA. ACCIÓN EN LA FE"

DPSO
DIRECCIÓN DE PROYECTOS Y SEGUIMIENTO DE OBRAS

SECRETARIA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DIRECCIÓN DE PROYECTOS Y SEGUIMIENTO DE OBRAS

TRABAJOS DIVERSOS DE CANCELERÍA EN LOS EDIFICIOS A Y B DE LA DACEA, CIUDAD UNIVERSITARIA DEL CONOCIMIENTO.

OBRA:

No. CONTRATO:

CO-UJAT-SSA-DPSO-AD06C-FE/19

FECHA: 11-oct-19

**REPORTE DE AVANCE DE OBRA
(PROGRAMA DE BARRAS)**

No.	PARTIDAS	IMPORTE	%	AVANCE PROGRAMADO	AVANCE FISICO	OCTUBRE													
						8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
1	TRABAJOS DE CANCELERÍA																		
1	PRELIMINARES		0.00%	40.00	41.00														
2	ALBAÑILERÍA Y ACABADOS		0.00%																
3	OBRA EXTERIOR		0.00%																

\$ 101,508.12

0.0%

Fecha de Inicio:

08-oct-19

Avance Programado: 0.00

ING. IRVING GUTIERREZ VIDAL
SUPERVISOR DE OBRA

Fecha de Terminación:

14-oct-19

Avance Físico: 0.00

OBSERVACIONES:

ING. FELIX GPE. GONZALEZ ROMERO
CONTRATISTA

Miembro CUMEX desde 2008
Consorcio de
Universidades
Mexicanas
UNA ALIADA DE CALIDAD POR LA EDUCACION SUPERIOR

Código: RAOPB-DPSO-SO-01

Av. Universidad No. 238 C. P. 86000 Villahermosa, Tabasco, México Tel. (0193) 3-12-74-39,
3-58-15-00 Ext. 6124 y 6125 E-mail: coordinacion.cso@ujat.mx

SECRETARÍA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DIRECCIÓN DE PROYECTOS Y SEGUIMIENTO DE OBRAS

TRabajos diversos de cancelería en los edificios A y B de la DACEA, Ciudad Universitaria del Conocimiento.

OBRA:

No. CONTRATO:

CO-UJAT-SSA-DPSO-AD06C-FE/19

FECHA: 12-oct-19

**REPORTE DE AVANCE DE OBRA
(PROGRAMA DE BARRAS)**

No.	PARTIDAS	IMPORTE	%	AVANCE PROGRAMADO	AVANCE FÍSICO	OCTUBRE														
						8	9	10	11	12	13	14	15	16	17					
1	TRabajos de cancelería		0.00%	60.00	65.00															
2	PRELIMINARES		0.00%																	
3	ALBANILERIA Y ACABADOS		0.00%																	
	OBRA EXTERIOR		0.00%																	

\$ 101,508.12

0.0%

Fecha de Inicio:

08-oct-19

Avance Programado: 0.00


ING. IRVING GUTIERREZ VIDAL
SUPERVISOR DE OBRA

Fecha de Terminación:

14-oct-19

Avance Físico: 0.00

OBSERVACIONES:



**UNIVERSIDAD JUÁREZ
AUTÓNOMA DE TABASCO**
"ESTUDIO EN LA DUDA. ACCIÓN EN LA FE"

DPSO
DIRECCIÓN DE PROYECTOS Y SEGUIMIENTO DE OBRAS

SECRETARÍA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DIRECCIÓN DE PROYECTOS Y SEGUIMIENTO DE OBRAS

TRABAJOS DIVERSOS DE CANCELERÍA EN LOS EDIFICIOS A Y B DE LA DACEA, CIUDAD UNIVERSITARIA DEL CONOCIMIENTO.

OBRA:

No. CONTRATO:

CO-UJAT-SSA-DPSO-AD06C-FE/19

FECHA: 12-oct-19

**REPORTE DE AVANCE DE OBRA
(PROGRAMA DE BARRAS)**

No.	PARTIDAS	IMPORTE	%	AVANCE PROGRAMADO	AVANCE FÍSICO	OCTUBRE												
						8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
1	TRABAJOS DE CANCELERÍA																	
1	PRELIMINARES		0.00%	100.00	100.00	P												
2	ALBAÑILERÍA Y ACABADOS		0.00%			R												
3	OBRA EXTERIOR		0.00%			P												
						R												

\$ 101,508.12 0.0% 08-oct-19 Avance Programado: 0.00

ING. IRVING GUTIÉRREZ VIDAL
SUPERVISOR DE OBRA

ING. FELIX GARCÍA HERNÁNDEZ ROMERO
CONTRATISTA

Miembro CUMEX desde 2008
Consortio de
Universidades
Mexicanas
UN ALIANZA DE CALIDAD POR LA EDUCACIÓN SUPERIOR

Av. Universidad No. 238 C. P. 86000 Villahermosa, Tabasco, México Tel. (0193) 3-12-74-39,
3-58-15-00 Ext. 6124 y 6125 E-mail: coordinacion.cso@ujat.mx

Código: RAOPB-DPSO-SO-01

OBSERVACIONES: