

Innovare Integral, S.A. de C.V.

Calle Bari No. 205 Col. Del Bosque C.P. 86180

Teléfono: / Fax: +(52) 993 3511945 Villahermosa, Centro, Tabasco.

e-mail: contacto@innovareintegral.com

Aire Acondicionado
del Sureste



No. 17946

Orden de servicio

FECHA DE SERVICIO:	16-Junio-2022	FECHA PRÓXIMO SERVICIO:	
NOMBRE / RAZÓN SOCIAL:	Ujat Division de ciencias de la Salud		
DIRECCIÓN:			
TELÉFONO:		CORREO:	

TIPO DE SERVICIO

INSPECCIÓN	☐	GARANTÍA	☐
INSTALACIÓN	☒	DESMANTELAMIENTO	☐
PREVENTIVO	☐	CORRECTIVO	☐
OTROS:			

DATOS DEL EQUIPO

TIPO DE EQUIPO:	MARCA:	MODELO:	MODELO:
Fand coil	AUX	ARVMD-H150/2R1B	
SÉRIE DE EVAPORADOR:		SÉRIE DE CONDENSADOR:	
WN9279146602N 00019			

CAPACIDAD:	FASES:	USUARIO:	LECTURAS DEL EQUIPO								
5TR			EQUIPO	VOLTAJE			AMPERAJE			PLACA	T.R.
				L1-L2	L2-L3	L3-L1	L1	L2	L3		

RUTINA DE SERVICIO		
COMPRESORES		
COMPRESOR 1:	PRESIÓN ALTA	PRESIÓN BAJA
COMPRESOR 2:	PRESIÓN ALTA	PRESIÓN BAJA
VERIFICACIONES DE FUGA DE REFRIGERANTES		
CORROSIÓN EN EL CONDENSADOR		
LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE ALTEADA		
REVISIÓN Y AJUSTE DE TORNILLOS		
LIMPIEZA DE DRENAJE Y CHAROLA DE CONDENSADOS		
VERIFICACIÓN DE TERMINALES ELÉCTRICAS		
VERIFICACIÓN DE VOLTAJE Y AMPERAJE DEL CONSUMO		
LIMPIEZA DE PROTECTORES TERMOMAGNÉTICOS		
VERIFICACIÓN ESTADO DEL EVAPORADOR		
REVISIÓN DE PARTES METÁLICAS (FLOJAS, ROTAS O CORROÍDAS)		
REVISIÓN DE FORROS AISLANTES TÉRMICOS		
REVISIÓN DE MOTORES		
PINTURA GENERAL E IMPERMEABILIZACIÓN DE CHAROLA DE CONDENSADOS		
LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO		
VERIFICACIÓN DEL ESTADO DE AISLAMIENTO Y CONDUCTORES ELÉCTRICOS		

Suministro e instalación y programación de equipo Fand and coil inverter modelo ARV MD-H150/2R1B y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.
Desmantelamiento de ductos y tubería nueva, desmantelamiento de equipo viejo.

MATERIAL Y REFACCIONES UTILIZADAS EN EL SERVICIO

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	P. U.	IMPORTE
34 metros	de cable calibre 8		
8 metros	de cable calibre 3X14 uso rudo		
8 metros	de cable uso rudo 2X14		
1 tuerca	unión de 3/4 de pvc		
1 tramo	de 3/4 de pvc		
8 codos	de 3/4		
3.5 metros	de tubería de 5/8		
7.5 metros	de tubería de 3/8		
4 pzas	de fono armaflex de 7/8 x 1/2		
1/2 metro	de liquatite de 3/4, dos conectores de 3/4		
2 tramos	de Armaflex de 3/4 x 1/2 para el drenaje		

SUBTOTAL:

TÉCNICO ASIGNADO:

NOMBRE Y FIRMA:

Rubén León R

CLIENTE:

NOMBRE Y FIRMA:

María Guzmán V.

16 JUN 2022

EVALUACIÓN DEL CLIENTE:

MUY BUENO	☐
BUENO	☐
REGULAR	☐