UNIVERSIDAD JUÁREZ AUTÓNOMA DE TABASCO

"ESTUDIO EN LA DUDA. ACCIÓN EN LA FE"

DIRECCIÓN DE PROYECTOS Y SEGUIMIENTO DE OBRAS

OBRA: TRABAJOS EN MEDIA TENSION (TRANSFORMADOR DE 300 KVA) DE LA DIVISION ACADÉMICA MULTIDISCIPLINARIA DE COMALCALCO

No. CONTRATO: CO-UJAT-SSA-AD03-ES/19 **Fecha:** 07 DE DICIEMBRE DE 2019

REPORTE DE AVANCE DE OBRA

No.	PARTIDAS	IMPORTE	%	AVANCE PROGRAMADO	AVANCE FÍSICO		dic-19				ene-20				feb-20			
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	TRABAJOS EN MEDIA TENSION (TRANSFORMADOR DE 300 KVA) DE LA DIVISION ACADÉMICA MULTIDISCIPLINARIA DE COMALCALCO																	
	TRABAJOS EN MEDIA TENSION	$ 341,177.51	100.00	50.00	48.00	P												
						R												
						P												
						R												
						P												
						R												
						P												
						R												
						P												
						R												
						P												
						R												
						P												
						R												
						P												
						R												
						P												
						R												

$ 341,177.51 **100.00** **Fecha de Inicio:** 05 DE DICIEMBRE DE 2019 **Avance Programado:** 50.00

Fecha de Terminación: 09 DE DICIEMBRE DE 2019 **Avance Físico:** 48.00

OBSERVACIONES:

ING. MARIANO GARCÍA BOUCHOT
SUPERVISOR DE OBRA

ING. VICENTE RAMÍREZ LIGONIO
CONTRATISTA

Miembro CUMEX desde 2008
Consorcio de Universidades Mexicanas
UNA ALIANZA DE CALIDAD POR LA EDUCACIÓN SUPERIOR

Av. Universidad No. 238 C. P. 86000 Villahermosa, Tabasco, México Tel. (0193) 3-12-74-39, 3-58-15-00 Ext. 6124 y 6125 E-mail: direccion.pso@ujat.mx

UNIVERSIDAD JUÁREZ AUTÓNOMA DE TABASCO

"ESTUDIO EN LA DUDA. ACCIÓN EN LA FE"

DIRECCIÓN DE PROYECTOS Y SEGUIMIENTO DE OBRAS

OBRA: TRABAJOS EN MEDIA TENSION (TRANSFORMADOR DE 300 KVA) DE LA DIVISION ACADÉMICA MULTIDISCIPLINARIA DE COMALCALCO

No. CONTRATO: CO-UJAT-SSA-AD03-ES/19 **Fecha:** 09 DE DICIEMBRE DE 2019

REPORTE DE AVANCE DE OBRA

No.	PARTIDAS	IMPORTE	%	AVANCE PROGRAMADO	AVANCE FÍSICO		dic-19				ene-20				feb-20			
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	TRABAJOS EN MEDIA TENSION (TRANSFORMADOR DE 300 KVA) DE LA DIVISION ACADÉMICA MULTIDISCIPLINARIA DE COMALCALCO																	
	TRABAJOS EN MEDIA TENSION	$ 341,177.51	100.00	100.00	100.00	P												
						R												
						P												
						R												
						P												
						R												
						P												
						R												
						P												
						R												

$ 341,177.51 **100.00** **Fecha de Inicio:** 05 DE DICIEMBRE DE 2019 **Avance Programado:** 100.00

ING. MARIANO GARCIA BOUCHOT
SUPERVISOR DE OBRA

Fecha de Terminación: 09 DE DICIEMBRE DE 2019 **Avance Físico:** 100.00

ING. VICENTE RAMIREZ LIGONIO
CONTRATISTA

OBSERVACIONES: SE CONCLUYE LOS TRABAJOS DEL CONTRATO CO-UJAT-SSA-AD03-ES/19, REVISANDO LOS TRABAJOS EN OBRA, SE DA POR TERMINADO ESTE CONTRATO EL DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2019

Miembro CUMEX desde 2008
Consorcio de Universidades Mexicanas
UNA ALIANZA DE CALIDAD POR LA EDUCACIÓN SUPERIOR

Av. Universidad No. 238 C. P. 86000 Villahermosa, Tabasco, México Tel. (0193) 3-12-74-39,
3-58-15-00 Ext. 6124 y 6125 E-mail: direccion.pso@ujat.mx